プロジェクトの進捗状況表 (完成時期)

	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18	19	20	21	22
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
九州横断自動車道											
324号 出島バイパス											
34号 日見バイパス		—									
長崎南環状線(女神大橋線)											
長崎外環状線	・時津~川平 4.6km H2/7 供用開始 ・川平~西山 3.2km H3/3 供用開始 ・長崎(早坂町)~田上 324号 出島パイパス事業で整備中 その他の路線は未施工(12.3km)										
都市計画道 浦上川線											
<元船~尾上町>							→				
<尾上∼幸町>											
<幸町~茂里町>			-								
都市計画道 小ヶ倉蛍茶屋線											
<小ヶ倉~田上>											
<田上~矢の平>						—					
JR長崎駅 再開発	—										
JR長崎駅周辺地区 再整備	調査事業実施中										
旭町 再開発											
新大工町 再開発	-										
長崎 アーバン ルネッサンス											
(元船地区)		—									
(常盤・出島地区)	埋立工事は 13年度概成 水辺のプロムナードは 15年度完成、利用計画見直し中(4.6ha)										
(尾上地区)	県庁舎移転候補地として調整中										
出島復元(中短期計画)											-
	•										1